

Zusammenstellung
Berliner Modell

Baukosten geplant	Summe geplant	Baukosten überwiesen	davon von Weigand gefordert	bezahlt	Forderungen abgewehrt und verglichen	davon von Leonard Weiss gefordert	bezahlt	Planungskosten TI Teleplan gefordert	bezahlt
Baukosten	495.915,00 €	601.605,22 €	396.865,06 €	250.000,00 €		382.973,82 €	351.605,22 €		
Planungskosten	126.841,67 €	101.702,12 €						188.000,00 €	101.702,12 €
Müller Rückzahlung Abrechnung Leerrohr	- €	- 5.294,12 €							
Entwicklungskosten Gemeinde									
Bauabwicklung Quartier Mitte (bauleitung)	- €								
	- €	- €							
Vorschlag Vergleich TI Teleplan	- €	38.655,46 €							38.655,46 € zzgl. Zinsen
Ersatz von Leonard Weiss		- 34.000,00 €							
Sicherheitseinbehalt ausgezahlt L.Weiss		11.764,71 €							
Darstellung der Summen	622.756,67 €	714.433,39 €	396.865,06 €	250.000,00 €		382.973,82 €	351.605,22 €	188.000,00 €	140.357,58 €
abzüglich Bundeszuschuss	- 446.323,50 €	- 446.323,50 €							
abzüglich Zuschuss Förderverein Glasfaser	- 85.000,00 €	- 85.000,00 €							
Was hat das Projekt gekostet?	91.433,17 €	183.109,89 €							
Zuschussquote	85,32%	74,37%							
Mehrkosten nach den Vergleichen und Ausgleichszahlungen	- 91.676,72 €	entspricht einer Steigerung von 14,72 %							