


Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2017-000095

öffentlich

Az.: 022.3, 410.10

Verantwortlich: Carola Bernstorff



Sitzung am: 22.02.2017

TOP: 6

Umbau ehemalige Grundschule in Ganztags- und Kleinkindbetreuung - Abrechnung der Maßnahme

Sachverständige: Hr. Borghammer

Befangen: --

Sachstandsbericht:

Die Gemeinde Tuningen hat im Zeitraum 2013 - 2015 Räume, die zuvor von der Schule genutzt wurden, für die Ganztags- und Kleinkindbetreuung umgebaut. Die Maßnahme wurde betreut von Hr. Broghammer vom Architektenbüro Maier und Broghammer aus Villingen-Schwenningen.

Es sind alle Schlussrechnungen eingegangen und der Zuschuss für die Schaffung neuer U3-Betreuungsplätze wurde zwischenzeitlich abgerechnet und vom Regierungspräsidium festgesetzt.

Zunächst sollte die Abrechnung erst nach der vollständigen Umsetzung der Amokplanung erfolgen. Da sich diese zeitlich noch verzögert wird die Abrechnung der Umbaumaßnahme nun dargestellt.

In der Anlage ist hierzu vom Architektenbüro Maier und Broghammer die Gesamtübersicht der Kosten zu finden.

Die Ausgabe-Haushaltsansätze für die Umbaumaßnahme (inkl. Mehrkosten wg. Altlasten) lagen insgesamt bei 323.800 €. Die Summe der abgerechneten Kosten liegt bei 336.139,50 €. Somit liegen die Kosten 12.339,50 € über den Ansätzen. Dies kommt u.a. durch Mehrkosten für den anfangs nicht vorgesehenen Austausch von Heizkörpern. Hier wurden im GR am 10.07.2014 Mehrkosten von 12.000 € genehmigt (vgl. Drucksache Nr. GR-2014-000105).

Außerdem wurde die Schaffung der 10 zusätzlichen U3-Betreuungsplätzen mit 70.000 € bezuschusst (Abrechnung u. Auszahlung Ende 2016). Der entsprechende Einnahme-Haushaltsansatz (HH-Jahr 2013) lag nur bei 35.000 €. Der Haushalt wurde insgesamt durch die Maßnahme also weniger belastet als zunächst geplant.

In der Sitzung wird Hr. Broghammer anwesend sein und weitere Auskünfte geben.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Abrechnung zustimmend zur Kenntnis.

