

Gemeinde Tunningen

Neubau Kinderkrippe (20.065)

			2. Kostenfortführung					
			1	2	3	4	5	
DIN 276	STLB	Kosten pro Gewerk	Kosten- berechnung	1. Kosten- fortführung	2. Kosten- fortführung	Differenz 3-1	Abweichung zur KB in %	
100	GRUNDSTÜCK		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSUNG		38.500,00 €	27.886,57 €	27.964,39 €	-10.535,61 €	-27,37%	
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION		912.364,02 €	915.847,81 €	959.791,91 €	47.427,89 €	5,20%	
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN		259.036,00 €	261.593,74 €	294.179,87 €	35.143,89 €	13,57%	
500	AUSSENANLAGEN		39.270,00 €	39.270,00 €	39.270,00 €	0,00 €	0,00%	
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE		186.250,00 €	183.771,00 €	132.765,40 €	-53.484,60 €	-28,72%	
700	BAUNEBENKOSTEN		327.500,00 €	327.500,00 €	352.484,51 €	24.984,51 €	7,63%	
Gesamt			Kosten brutto	1.762.920,02 €	1.755.869,11 €	1.806.456,08 €	43.536,08 €	2,47%

Aufgestellt
 VS-Schwenningen, den 20. April 2021
 Erich Hermle
 Halder Architekten

Zur Vergabe anstehende Gewerke

Beauftragte Gewerke

Abgerechnete Gewerke

Gemeinde Tunningen

Neubau Kinderkrippe (20.065)

			2. Kostenfortführung				
			1	2	3	4	5
DIN 276	STLB	Kosten pro Gewerk	Kosten- berechnung	1. Kosten- fortführung	2. Kosten- fortführung	Differenz 3-1	Abweichung zur KB in %
100	GRUNDSTÜCK						
110	Grundstückswert		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
120	Grundstücksnebenkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
130	Freimachen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
100	GRUNDSTÜCK		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSUNG						
210	Herrichten		38.500,00 €	25.386,57 €	25.464,39 €	-13.035,61 €	
	Eigenleistung Gemeinde			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
220	Öffentliche Erschließung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
230	Nichtöffentliche Erschliessung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSUNG		38.500,00 €	27.886,57 €	27.964,39 €	-10.535,61 €	

Gemeinde Tunningen

Neubau Kinderkrippe (20.065)

			2. Kostenfortführung				
			1	2	3	4	5
DIN 276	STLB	Kosten pro Gewerk	Kosten- berechnung	1. Kosten- fortführung	2. Kosten- fortführung	Differenz 3-1	Abweichung zur KB in %
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION						
310-313	Erd-, Beton-, Mauerarbeiten		362.401,85 €	316.374,59 €	316.374,59 €	-46.027,26 €	
	Fa. Haas						
316-320	Dach-und Blechnerarbeiten		72.100,14 €	46.974,66 €	46.974,66 €	-25.125,48 €	
	Fa. Behrens						
	Zimmerarbeiten			74.538,39 €	74.538,39 €	74.538,39 €	
	Fa. Rohrer						
323	Putzarbeiten		75.883,33 €	0,00 €	0,00 €	-75.883,33 €	
	Innenputz			17.005,27 €	17.005,27 €	17.005,27 €	
	Fa. Hirt						
	Außenputz			43.495,75 €	43.495,75 €	43.495,75 €	
	Fa. Reisch						
324	Fliesenarbeiten		22.865,97 €	27.789,84 €	27.789,84 €	4.923,87 €	
	Fa. Hohn						
325	Estricharbeiten		31.911,49 €	30.301,09 €	30.301,09 €	-1.610,40 €	
	Fa. Geisler						
327	Schreinerarbeiten		36.125,72 €	48.325,30 €	48.325,30 €	12.199,58 €	
	Fa. Summ						
	incl. Innenverglasungen aus KG 600 (2.479,--€)						
331	Metallbauarbeiten		9.055,90 €	9.055,90 €	0,00 €	-9.055,90 €	
	Fluchsteg mit Treppe				40.000,00 €	40.000,00 €	
	T 30 Türelement (Brandschutzauflage, Zusatzkosten)				10.000,00 €	10.000,00 €	

Gemeinde Tunningen

Neubau Kinderkrippe (20.065)

			2. Kostenfortführung				
			1	2	3	4	5
DIN 276	STLB	Kosten pro Gewerk	Kosten- berechnung	1. Kosten- fortführung	2. Kosten- fortführung	Differenz 3-1	Abweichung zur KB in %
332	Verglasungsarbeiten		124.650,12 €	0,00 €	0,00 €	-124.650,12 €	
	Kunststofffenster			30.492,56 €	30.492,56 €	30.492,56 €	
	Fa. Boschert						
	Aluminiumtüren			41.341,79 €	41.341,79 €	41.341,79 €	
	Fa. Boschert						
	Sonnenschutz			27.180,79 €	27.180,79 €	27.180,79 €	
	Fa. Boschert						
333	Malerarbeiten		31.619,13 €	38.747,77 €	38.747,77 €	7.128,64 €	
	Fa. Rombach						
335	Bodenbelagsarbeiten		51.791,66 €	49.250,53 €	49.250,53 €	-2.541,13 €	
	Fa. Frommer						
337	Trockenbauarbeiten		78.943,41 €	94.403,83 €	94.403,83 €	15.460,42 €	
	Fa. Reisch						
338	WC-Trennwände				3.000,00 €	3.000,00 €	
	zurückgestellt						
340	Gerüstbauarbeiten		9.619,84 €	15.174,29 €	15.174,29 €	5.554,45 €	
	Fa. Schneider						
350	Grundreinigung		5.395,46 €	5.395,46 €	5.395,46 €	0,00 €	
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION		912.364,02 €	915.847,81 €	959.791,91 €	47.427,89 €	

Gemeinde Tunningen

Neubau Kinderkrippe (20.065)

			2. Kostenfortführung				
			1	2	3	4	5
DIN 276	STLB	Kosten pro Gewerk	Kosten- berechnung	1. Kosten- fortführung	2. Kosten- fortführung	Differenz 3-1	Abweichung zur KB in %
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN						
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		55.073,12 €	55.073,12 €	90.785,37 € incl. Lüftung	35.712,25 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen		89.502,05 €	89.502,05 € incl. Lüftung	70.641,23 € incl. Wartung	-18.860,82 €	
	Wartung				-4.062,66 €	-4.062,66 €	
440	Starkstromanlagen		69.779,60 €	69.779,60 €	96.118,69 €	26.339,09 €	
	Anteil Altbau				-3.800,00 €	-3.800,00 €	
446	Blitzschutz		7.745,23 €	7.745,23 €	5.003,51 €	-2.741,72 €	
460	Förderanlagen		36.935,98 €	39.493,72 €	39.493,72 €	2.557,74 €	
	Fa. Brobeil						
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN		259.036,00 €	261.593,74 €	294.179,87 €	35.143,89 €	
300 und 400			1.171.400,02 €	1.177.441,55 €	1.253.971,78 €	82.571,78 €	

Gemeinde Tunningen

Neubau Kinderkrippe (20.065)

			2. Kostenfortführung				
			1	2	3	4	5
DIN 276	STLB	Kosten pro Gewerk	Kosten- berechnung	1. Kosten- fortführung	2. Kosten- fortführung	Differenz 3-1	Abweichung zur KB in %
500	AUSSENANLAGEN						
	510	Geländeflächen	17.850,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €	0,00 €	
	520	Befestigte Flächen	21.420,00 €	21.420,00 €	21.420,00 €	0,00 €	
500	AUSSENANLAGEN		39.270,00 €	39.270,00 €	39.270,00 €	0,00 €	

Gemeinde Tunningen

Neubau Kinderkrippe (20.065)

2. Kostenfortführung

DIN 276	STLB	Kosten pro Gewerk	1 Kosten- berechnung	2 1. Kosten- fortführung	3 2. Kosten- fortführung	4 Differenz 3-1	5 Abweichung zur KB in %
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE						
610	Ausstattung		186.250,00 €	186.250,00 €	0,00 €	-186.250,00 €	
	Innenverglasungen bei Schreiner			-2.479,00 €	-2.479,00 €	-2.479,00 €	
	Einbaumöbel				26.729,78 €	26.729,78 €	
	Lose Möbel				28.495,34 €	28.495,34 €	
	Büromöbel				11.316,32 €	11.316,32 €	
	Ausstattung				1.116,85 €	1.116,85 €	
	Einbauküchen				42.494,90 €	42.494,90 €	
	Leinwand				2.753,87 €	2.753,87 €	
	Edelstahlküchenmöbel				3.849,72 €	3.849,72 €	
	Ergänzungsbeschaffungen						
	Fa. Aurednik				784,00 €	784,00 €	
	Fa. Basisgemeinde				1.445,60 €	1.445,60 €	
	Fa. Sportco				2.036,22 €	2.036,22 €	
	Fa. Kitatraum				4.221,80 €	4.221,80 €	
						0,00 €	
	Eigenbeschaffungen Kinderkrippe				10.000,00 €	10.000,00 €	
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE		186.250,00 €	183.771,00 €	132.765,40 €	-53.484,60 €	

Gemeinde Tunningen

Neubau Kinderkrippe (20.065)

			2. Kostenfortführung				
			1	2	3	4	5
DIN 276	STLB	Kosten pro Gewerk	Kosten- berechnung	1. Kosten- fortführung	2. Kosten- fortführung	Differenz 3-1	Abweichung zur KB in %
700	BAUNESENKOSTEN						
	720	Vorbereitung der Objektplanung	293.585,00 €	293.585,00 €	293.585,00 €	0,00 €	
		Honorarmehrkosten HLS			16.350,35 €	16.350,35 €	
		Honorarmehrkosten Elektro			8.634,16 €	8.634,16 €	
	740	Gutachten und Beratung	16.065,00 €	16.065,00 €	16.065,00 €	0,00 €	
	770	Allgemeine Baunebenkosten	17.850,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €	0,00 €	
700	BAUNESENKOSTEN		327.500,00 €	327.500,00 €	352.484,51 €	24.984,51 €	